

บันทึกการประชุม
งานระบบกระจายน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ PR2
โครงการฝายอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 17/2557
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 7

ผู้เข้าประชุม

1. นายสุเทพ	ฉวยศรี	ตำแหน่ง ผสภ.7	ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง
2. นายประชา	เกษลี	ตำแหน่ง กวศ.7 พก.	กรรมการ
3. นายสงวน	สอพิมาย	ตำแหน่ง กกส.3/7 พก.	กรรมการ
4. นายรณชัย	ศรีรอดบาง	ตำแหน่งนายวิศวกรชลประทานชำนาญการ	กรรมการ
5. นายชัยยศ	มีรส	ตำแหน่งนายช่างชลประทานชำนาญงาน	ผู้ควบคุมงาน
6. นางสาวชนิษฐา	สุพร	ตำแหน่ง บท.7 พก.	
7. นางปิ่นไพร	อัมพร	ตำแหน่ง พด.7 พก.	
8. นายยุทธนา	มากุล	ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ช3	
9. นายไพรัตน์	เอื้อเฟื้อ	ผู้รับจ้าง	

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายมนูญ	นันทะกาล	ตำแหน่งนายช่างชลประทานชำนาญงาน	ติตรชกร
------------	----------	--------------------------------	---------

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประธาน	-	จากวาระการประชุมครั้งที่แล้ว งานก่อสร้างไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร งานสถานีสูบน้ำมีความคืบหน้าหรือไม่
คุณชัยยศ มีรส	-	งานสถานีสูบน้ำยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรเนื่องจากผู้รับจ้าง (คุณชนิดาฯ) ไม่มีเงินไปจ่ายค่าแม่โคโร ผู้รับจ้างจึงถูกส่อสัญญา GPS ทำให้รถแม่โคโรทำงานไม่ได้
ประธาน	-	งานสถานีสูบน้ำจึงไม่สามารถดำเนินการได้ แล้วงานคลองเป็นอย่างไรบ้าง
คุณไพรัตน์ เอื้อเฟื้อ	-	รอรถตักหินออกเพื่อจะได้ระเบิดหินวันจันทร์นี้
กกส.3/7 พก.	-	ขณะนี้ที่บ่อก่อสร้างต้องรอรถใหม่หรือไม่

- คุณไพรัตน์ เอื้อเฟื้อ - ต้องรอรถคันใหม่
- ประธาน - คุณไพรัตน์ฯ รับผิดชอบดูแลงานสถานีสูบน้ำกับงานคลองหรือไม่ หรือแค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง
- คุณไพรัตน์ เอื้อเฟื้อ - ดูแลโดยรวมทั้งหมด ไม่ได้กำหนดว่ารับผิดชอบส่วนไหนเฉพาะเจาะจง หากเห็นว่างานไม่มีความคืบหน้าเลยก็จะให้คนอื่นมาดูแลแทนคุณชนิดาฯ สิ้นเดือนนี้
- ประธาน - สรุป งานสถานีสูบน้ำ : ไม่มีความก้าวหน้า
งานตัวคลอง : เริ่มงานไปพอสมควร แต่ยังดำเนินการได้ไม่เต็มที่เพราะผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง
- กกส.3/7 พก. - ทราบข่าวว่าช่างสำรวจบริษัทไม่ได้เข้าไปดูงานเลยเพราะยังไม่ได้รับเงินค่าแรง
- คุณไพรัตน์ เอื้อเฟื้อ - ก็ได้ยินมาอย่างนั้นเช่นกัน
- ประธาน - ให้ปรึกษาคุณอำเภอ กองมณี (หุ้นส่วนผู้จัดการ) ว่าจะทำงานต่อหรือไม่ ขอให้แจ้งมาให้ชัดเจน
- คุณไพรัตน์ เอื้อเฟื้อ - ทำต่อแน่นอนเพราะคุณอำเภอ กองมณี ยืนยันว่าจะทำงานต่อให้เสร็จ
- กกส.7 พก. - ขณะนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งคือผู้ควบคุมงานไม่รู้ว่างานไปถึงไหน ดิน หิน ลงไปกี่คิวแล้ว ต้องทราบข้อมูลเหล่านี้จะได้รายงานต่อกรรมการตรวจการจ้างได้ถูก
- คุณชัยยศ มีรส - ส่วนนี้ก็เป็นปัญหาย่อยจริง ๆ เนื่องจากผู้ควบคุมงานก่อนๆ ได้ทำรูปตัดก่อนดำเนินการและรูปตัดส่งมอบงานไว้แล้ว มิได้ส่งแจ้งกับผู้ควบคุมงานปัจจุบัน
- กกส.7 พก. - ขอแนะนำคุณไพรัตน์ฯว่าควรจะหาคนทำงานใหม่ งานจะได้คืบหน้าแล้วเสร็จตามทันกำหนดเวลา ถ้าจะเบิกเงินต้องทำสถานีสูบน้ำให้ได้เพราะใกล้ฤดูฝนแล้ว ต้องเร่งทำงานก่อนฤดูฝน
- คุณไพรัตน์ เอื้อเฟื้อ - ถ้าสิ้นเดือนแล้วมีการเปลี่ยนคนทำงานแทนคุณชนิดาฯ ก็จะแจ้งทางหน่วยงานให้เข้าไปตรวจงานอีกครั้ง
- กกส.3/7 พก. - งานบล็อกและการวางท่อ คาดว่าทำงานแล้วเสร็จได้หรือไม่ ถ้าอย่างไรขอให้ช่วยเร่งทำงานในส่วนนี้ด้วย
- คุณไพรัตน์ เอื้อเฟื้อ - คาดว่าอาทิตย์หน้าจะเริ่มตักขนย้ายหินออกจากบ่อสถานีสูบน้ำได้
- กกส.3/7 พก. - รายงานประจำวัน ประจำงวด ช่วยจัดทำและส่งผู้ควบคุมงานตามสัญญาด้วย
- คุณไพรัตน์ เอื้อเฟื้อ - รับทราบ
- กกส.3/7 พก. - แผนเร่งรัดงานยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งให้ตามที่ได้แจ้งไว้ และขณะนี้ก็อยู่ระหว่างทำเรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน ตามมติ ครม. (ถ้ากรมฯ อนุมัติค่อยมาหารือเรื่องนี้อีกครั้ง)
- มีเรื่องราษฎรร้องเรียน เรื่องระบบระบายน้ำมีปัญหา เห็นว่าควรจะได้ท่อเพิ่มเติม ดันท่อลอดควรมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบด้วย

/แนะนำให้...

- ประธาน
กวด.7 พก.
- แนะนำให้รวบรวมแก้ไขแบบให้เสร็จภายในครั้งเดียว ให้แก้ไขแบบให้น้อยครั้งที่สุด
 - ควรหารือกับทางผู้รับจ้างให้ดีกว่าก่อนว่าจะแก้ไขแบบส่วนใดบ้าง แล้วผู้รับจ้างจึงทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ทำรายละเอียดแบบที่จะแก้ไขประกอบ โดยผู้รับจ้างต้องมีหนังสือยินยอมให้แก้ไขแบบโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม **สรุปแล้ว** จะมีจุดที่ต้องแก้ไขแบบอยู่ 3 ส่วน คือ
 1. ตัดป่าชุมชน
 2. ท่อตันลอด
 3. เพิ่มท่อ
 - ขอแนะนำเรื่องแก้ไขสัญญาใหม่ว่า เพื่อควบคุมการทำงานให้มีความคล่องตัวควรทำการแก้ไขสัญญาไปที่ละส่วน ให้จัดลำดับความสำคัญว่าส่วนไหนควรแก้ไขก่อนก็ให้เสนอแก้ไขก่อน แล้วค่อยเสนอแก้ไขสัญญาส่วนที่แก้ไขยากและใช้เวลานานในการแก้ไขสัญญาครั้งที่ 2 เพื่อไม่ให้งานติดขัดแก้ไขส่วนที่ง่าย ๆ ไปก่อน
 - อยากฝากคุณยุทธนา มากุล ให้เป็น center ในการทำงานถ้ามีปัญหาอะไรในการทำงาน ก็ให้รับมาปรึกษาจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา
- คุณยุทธนา มากุล
- รับทราบ ต่อไปหากมีปัญหาวะไรจะมาปรึกษาทันที
- คุณชัยยศ มีรส
- ขอฝากเรื่องการฝังท่อ 2 จุด จะออกแบบท่อขนาดไหน การวางบล็อกก็ให้เร่งทำให้เสร็จเรียบร้อย
- คุณไพรัตน์ เอื้อเฟื้อ
พด.7 พก.
- รับทราบ จะเร่งดำเนินการให้
 - กรรมการตรวจการจ้างที่เกษียณ คือคุณสุทธินันท์ จันทรแสง จะได้ทำเรื่องเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการเป็นคุณสงวน สอพิมาย
- มติที่ประชุม
- รับทราบ ให้ดำเนินการได้
- ประธาน
- คุณไพรัตน์ฯ มีอะไรที่จะฝากหรือไม่
- คุณไพรัตน์ เอื้อเฟื้อ
- ขอยืนยันว่าจะทำงานให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดให้ได้
- พด.7 พก.
- ฝากคุณไพรัตน์ฯ เร่งทำผลงานด้วย หน่วยพัสดุจะได้เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- มติที่ประชุม
- รับทราบ
- ปิดการประชุม
- 11.30 น

